



## Orientering heradsstyret 16. mars 2023 - Flaum

Leve med flaumen – redusere nedetid etter flaum.

- Sikra bygg so langt det er mogleg
- Utfordringar Grunnvatn
- Etablere eigenberedskap med pumper og aggregat for Kulturhuset, Tinghuset, Idrettshallen og Ungdomsskulen.

Kulturhuset (Er starta opp, ferdig i august 2023)

- Reetablere kinosalane
- Etablere pumpesynt i kinosalane for utpumping av grunnvatn
- Sikring av kinosalar om vatn kjem inn på kjellarnivå (aquafence eller tilsvarande)
- Heva hovudfordelingsskåp (100 cm)
- Heva Ventilasjonsaggregat 50-60 cm
- Heva teknisk utstyr i teknisk rom (varmepumpe, varmtvannsbereder, EL-kjel)
- Tørkeanlegg i konstruksjon under stollrekker kino
- Bytting av flaumskadde dørar
- Boklager – (kulturhuset må avklare framtida her)
- Kinoteknisk utstyr – gjenbruk med nye kretskort (låg erstatning pga alder)
- Reetablere vegger. Gips i brannskille. Modulveggar der det er mogleg (desse kan demonterast før vatn kjem inn i bygget)
- Vegger musikkrom 70 cm tjukke. Moduler her og, om me finn ei løysing på det
- Teppesfliser i nederste plan + kino. (kan takast vekk før vatnet kjem inn)
- Kontaktar og ljusbrytarar hevast (Inn over tak)
- Utvendig sikring med mobilt gjerde (Aquafence eller tilsvarande). Dette kan ligga i beredskapshengar. Kan brukast fleire gonger.

Idrettshallen (mars – juni)

- Dansegolv – reetablerast (kanskje ein annan type)
- Kontaktar og ljusbrytarar hevast
- Reetablere vegger. Gips i brannskille. Modulveggar der det er mogleg (desse kan demonterast før vatn kjem inn i bygget)
- Lokalar til FBK Voss – reetablerast eller ?
- Utvendig sikring med mobilt gjerde (Aquafence eller tilsvarande). Dette kan ligga i beredskapshengar. Kan brukast fleire gonger.



- Bytting av flaumskadde dørar

#### Tinghuset (mars-april)

- Skifte dørar
- Reetablere vegger. Gips i brannskille. Modulveggar der det er mogleg (desse kan demonterast før vatn kjem inn i bygget)
- Golv i kjeller – Målast eller ny vinyl
- Utvendig sikring av bygget. Etablere Pumpesynk med pumpe og tilbakeslagsventil
- Heve Hovudinntak straum i Ventilasjonsrom
- Etablere ein ekstra pumpesynk i Ventilasjonsrom

#### Ungdomsskulen (April Mai)

- Nytt ventilasjonsaggregat
- Heving av Radonanlegg (utført)
- El -kjel og sikrkulasjonspumper er skifta

#### Evanger Heradshus

- Byggeopp att sløydsal og toalett
- Utbetring av vegger